

HALMASHAURI YA WILAYA YA KIBONDO

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA (JULAI 2017 - SEPTEMBER 2017) MWAKA 2017/18

MUHTASARI WA MAPATO NA MATUMIZI YA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA YA MWAKA WA FEDHA 2017/18.

| NA | MIRADI YA MAENDELEO | BAJETI YA MWAKA | MAPOKEZI HADI 30.09.2017 | MATUMZI HADI 30.09.2017 | SALIO ISHIA HADI 30.09.2017 | |
|----|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | A/C HW | A/C TAASISI |
| 1 | Ruzuku ya Maendeleo ya Serikali za Mitaa (CDG) | 1,437,788,000 | | | | |
| 2 | Mpango wa Maendeleo Elimu Sekondari (MMES) | 709,016,000 | - | - | - | - |
| 3 | Mpango wa Elimu Bure kwa shule za Msingi na Sekondari | 1,295,712,000 | | | | |
| 4 | Mfuko wa Jimbo | 56,460,000 | 28,230,000 | | 28,230,000 | - |
| 6 | Miradi ya Mapato ya Ndani (60%) | 634,800,000 | 23,695,481 | 16,320,447 | 7,375,034 | |
| 7 | Mfuko wa Pamoja wa Afya (HSBF) | 1,083,845,000 | - | - | - | - |
| 8 | Result Based Financing (RBF) | 1,932,774,012 | 320,000,000 | | 320,000,000 | |
| 9 | Ukarabati wa kituo cha Afya Mabamba | - | 500,000,000 | | 500,000,000 | |
| 8 | Program ya Usambazaji Maji Vijijini | 274,982,000 | - | - | - | - |
| 9 | Mpango wa Elimu Bure-Elimu ya Msingi | 532,123,000 | 161,050,036 | 161,050,036 | - | - |
| 10 | Mpango wa Elimu Bure - Elimu ya Sekondari | 763,589,000 | 131,427,213 | 131,427,213 | - | - |
| 12 | Mapngo wa Kunusuru kaya Masikini (TASAF III) | 0 | 364,119,000 | 364,119,000 | - | - |
| 13 | Mpango wa Lishe | 235,804,000 | | | | - |
| 14 | Ulinzi na Usalama wa Mtoto-UNICEF | 235,804,185 | | | | - |
| 15 | Equip Tanzania | 342,274,982 | | | | - |
| 16 | Tanzania Health Promotion Service (THPS) | - | 25,000,000 | | | |
| | TOTAL | 8,239,260,179 | 1,553,521,730 | 672,916,696 | 855,605,034 | - |

1.0. RUZUKU YA MAENDELEO YA SERIKALI ZA MITAA (LGCDG)

| | SHUGHULI /MRADI ULIOPANGWA | UTEKELEZAJI KIMAUMBILE | BAJETI | MAPOKEZI HADI 30.09.2017 | MATUMZI HADI 30.09.2017 | SALIO ISHIA HADI 30.09.2017 | | MAELEZO YA ZIADA |
|---|---|------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | A/C HW | A/C TAASISI | |
| 1 | Ujenzi wa vyumba 10 vya madarasa katika shule za sekondari za Biturana(1),Mugombe(1),Malagarasi(2),Misezero(2),Rubanga(2) na Kumwambu(2) ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 120,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa vyumba 13 vya madarasa katika shule za Msingi za Kigendeka,Ntoyoyo,Malolegwa,Kasaka,Mapinduzi,Nyamilembi, Kukinama,Samvura,Mulange,Mikonko,Nyampengere, Rubanga na Kumhasha ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 117,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa choo matundu 4 S/M Ntoyoyo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 3,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 4 | Kuanza ujenzi wa jengo la OPD katika Kituo talajiwa cha Afya Busunzu ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 50,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 5 | Ukarabati wa machinjio ya Kibondo Mjini ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 22,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 6 | Ujenzi wa Banda la soko katika kijiji cha Mkalazi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 20,800,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 7 | Ujenzi wa darasa S/M ya Walemavu Nengo ifikapo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 8 | Kuendeleza ujenzi wa maegesho ya magari makubwa (Malori) ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 15,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 9 | Kuwezesha kuotesha na kupanda miche ya miti ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 10 | Ujenzi wa vibanda 4 vya biashara Stendi kuu ya mabasi ifikapo Juni 2016 | kazi haijafanyika | 18,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 11 | Kukamilisha ujenzi wa soko la Kagezi ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 20,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 12 | Ujenzi wa vibanda 4 vya biashara stendi ya Malori ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 20,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 13 | Ujenzi wa bwawa la mfano la kufugia samaki ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 14 | Ukarabati wa ofisi ya Mipango ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 20,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 15 | Kukarabati ofisi ya Afisa Maendeleo ya Jamii ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 20,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 16 | Kukamilisha ujenzi nyumba ya Walimu Itaba ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 15,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 17 | Ujenzi wa dambo la kumwaga taka ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 31,090,400 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 18 | Ujenzi wa wodi ya watoto katika Kituo cha Afya Kagezi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 30,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 19 | Kuendesha mafunzo ya kilimo bora cha alizeti na upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima 100 katika vijiji 15 (Malolegwa, Rugunga, Kasaka, Kigendeka, Nyange, Kumwambu, Kumbanga, Kumkugwa, Mkabuye, Kageyo, Nyakilenda, Mlange, Mikonko, Bavuja na Kichananga) ifikapo juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,614,800 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 20 | Kuwezesha kikundi kimoja (01) kununua mashine 1 za kuongeza thamani zao la alizeti ifikapo juni 2018 | kazi haijafanyika | 27,522,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 21 | Kutoa mafunzo na kuwezesha kikundi kimoja(1) cha KBPG kuzalisha vipando vya zao la mihogo 3,000,000 katika mji wa Kibondo ifikapo 2018 | kazi haijafanyika | 4,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 22 | Kuwezesha mafunzo ya kuongeza thamani ya zao la mhogo katika kata nne (4) za Murungu, Kibondo, Rugongwe na Busunzu ifikapo juni 2018 | kazi haijafanyika | 4,088,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 23 | Kuwezesha vikundi vya wanawake na Vijana kuanzisha mashamba darasa ya ufugaji wa Samaki, uwiano katika vijiji 4 vya Minyinya, Mabamba, Samvura na Nabuhima. | kazi haijafanyika | 40,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA CDG NGAZI YA WILAYA | | | 575,115,200 | 0 | - | - | 0 | |
| 2. NGAZI YA CHINI | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| 1. KATA YA KIBONDO MJINI | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa vyumba 1 cha darasa s/m Mapinduzi | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa vyoo matundu 10 S/M Mapinduzi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 8,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa darasa S/M Katelela ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 4 | Ujenzi wa choo matundu 10 S/M Boma ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 8,000,000 | 0 | - | | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| JUMLA KATA YA KIBONDO MJINI | | kazi haijafanyika | 35,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2. KATA YA BITURANA | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa darasa 1 S/M Nyampengere ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hajijapokelewa |
| 2 | Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha maabara S/S Biturana ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hajijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa darasa S/M ya Kanyinya ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 11,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hajijapokelewa |
| JUMLA KATA YA BITURANA | | kazi haijafanyika | 30,000,000 | 0 | - | 0 | - | |
| 3. KATA YA KUMWAMBU | | | | | | | | |
| 1 | Ukarabati wa madarasa 2 shule ya msingi Kabwigwa ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 7,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa choo matundu 8 S/M Kwizera ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 6,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 3 | Kukamilisha ujenzi wa nyumba 2 za Walimu S/M Kwizera ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 14,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| | Ujenzi wa darasa S/M Kumwambu ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| JUMLA KATA YA KUMWAMBU | | | 36,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hajijapokelewa |
| 4. KATA YA KUMSENGA | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa ujenzi wa vyoo matundu 2 s/m Kibuye ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 2,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hajijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa chumba 1 cha darasa S/M Kulinama ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hajijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa vyoo S/M Kumsenga | kazi haijafanyika | 6,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hajijapokelewa |
| 4 | Ujenzi wa choo cha matundu 12 S/M Kulinama ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 8,224,800 | 0 | - | 0 | - | Fedha hajijapokelewa |
| JUMLA KATA YA KUMSENGA | | kazi haijafanyika | 25,224,800 | 0 | - | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|----------------------|
| 5.KATA YA KAGEZI | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa Nyumba ya Mganga katika Zahanati ya Mikonko ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 24,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha maabara S/S Mugombe ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA YA KAGEZI | | kazi haijafanyika | 34,000,000 | 0 | - | 0 | | |
| 6. KATA YA BUSUNZU | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa choo matundu 8 S/M Nyamguruma ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 6,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mwalimu S/M Nyamguruma ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 11,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa chumba 1 cha darasa S/M Nyamilembi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA BUSUNZU | | | 26,000,000 | 0 | - | 0 | | |
| 7. KATA YA MABAMBA | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa darasa 1 s/m Mabamba ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa chumba cha darasa S/M Nyange ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya Mwalimu S/M Nyakasanda ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 15,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA MABAMBA | | | 33,000,000 | 0 | - | 0 | | |
| 8. KATA YA KIZAZI | | | | | | | | |
| 1 | Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha maabara S/S Mt.Samba ifikapo June 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa darasa 1 S/M Mushenyi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA KIZAZI | | | 19,000,000 | 0 | - | 0 | - | |
| 9. KATA YA BUSAGARA | | | | | | | | |
| 1 | Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha maabara S/S Moyowosi ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa chumba cha darasa 1 S/M Moyowosi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Ukarabati wa madarasa 3 S/M Kifura ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 6,890,400 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA BUSAGARA | | | 25,890,400 | 0 | - | 0 | - | |
| 10. KATA YA NYARUYOBA | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 1 | Kukamilisha ujenzi wa Nyumba ya mwl S/M Nyaruyoba A ifikapo juni 2017 | Kazi haijafanyika | 6,000,000 | 0 | - | 0 | | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Kukamilisha ujenzi nyumba ya mwalimu S/M Kumkuyu ifikapo Juni 2017 | Kazi haijafanyika | 6,000,000 | 0 | - | 0 | | Fedha hazijapokelewa |
| 1 | Ujenzi wa ofisi ya Kijiji cha Kumkuyu | kazi haijafanyika | 13,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Kukamilisha chumba cha maabara S/S Busagara ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | | - | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa darasa 1 S/M Kasaka ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA NYARUYOBA | | | 32,000,000 | 0 | - | 0 | - | |
| 11. KATA YA ITABA | | | | | | | | |
| 1 | Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha Maabara sekondari ya Itaba ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Kukamilisha Ujenzi wa darasa 3 S/M kaharawe ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 12,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa darasa S/M Kumnazi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA ITABA | | | 31,000,000 | 0 | - | 0 | - | |
| 12. KATA YA MUKABUYE | | | | | | | | |
| 1 | Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mwalimu S/M Nyakilenda ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 7,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa chumba 1 cha darasa S/M Kageyo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa chumba 1 cha darasa S/M Nyakilenda ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | - | - | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA MUKABUYE | | | 25,000,000 | 0 | - | 0 | - | |
| 13. KATA YA KITAHANA | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa ofisi ya kata Kitahana ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Kukamilisha ujenzi wa nyumba 1 ya Mwalimu S/M Muyaga ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Kukamilisha ujenzi wa madarasa 2 S/M Kasebuzi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 8,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA KITAHANA | | | 28,000,000 | 0 | - | 0 | - | |
| 14. KATA YA ROSOHOKO | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa chumba 1 cha darasa S/M Malolegwa ifikapo June 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 2 | Kukamilisha ujenzi wa chumba cha maabara S/S Rubanga ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa Ofisi ya kijiji cha Malolegwa ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 12,000,000 | 0 | - | 0 | - | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA RUSOHOKO | | | 31,000,000 | 0 | - | 0 | - | |
| 15. KATA YA MISEZERO | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa chumba 1 za darasa S/M Kilemba ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha maabara S/S Misezero ifikapo Juni 2-018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa vyoo matundu 8 S/M Twabagondozi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 6,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA MSEZERO | | | 25,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16. KATA YA BUNYAMBO | | | | | | | | |
| 2 | Kukamiisha ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu (2/1)S/M Bunyambo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 6,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Ujenzi wa darasa S/M Bavunja ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 4 | Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha maabara Busami ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 5 | Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha darasa S/M Samvura ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA BUNYAMBO | | | 34,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 17. KATA YA RUGONGWE | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi chumba 1 cha darasa S/M Kichananga ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa darasa S/M Kigina ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 3 | Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha maabara S/S Muramba ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 4 | Kukamilisha ujenzi wa soko katika kijiji cha Kichananga ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 5,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| JUMLA KATA YA RUGONGWE | | | 33,000,000 | 0 | - | 0 | | |
| 18. KATA YA BITARE | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa darasa S/M Shunga ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa darasa S/M Rubanga ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hazijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---|---|---|-------------------------|
| 3 | Ujenzi wa nyumba ya Mwalimu S/M Rubanga ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 20,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| JUMLA KATA YA BITARE | | | 38,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19. KATA YA MURUNGU | | | | | | | | |
| 1 | Kukamilisha ujenzi wa jengo la akina mama la kusubiria katika zahanati ya Kumhasha ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 15,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 2 | Ujenzi wa chumba 1 cha darasa S/M Kumhasha ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 3 | Kukamilisha chumba 1 cha Maabara Sekondari ya Murungu ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| JUMLA KATA YA MURUNGU | | | 34,000,000 | 0 | - | 0 | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| JUMLA NGAZI YA CHINI | | | 575,115,200 | 0 | - | - | | |
| JUMLA NGAZI YA CHINI NA WILAYA | | | 1,150,230,400 | | | | | |
| RUZUKU KUZIJENGEA UWEZO MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA (CBG) [10%] | | | | | | | | |
| 1 | Kuwezesha ya mafunzo ya uibuaji miradi kwa njia ya O&OD kwa Maafisa Watendaji wa Kata, Watendaji wa Vijiji na Maafisa Ugani ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 18,950,000 | 0 | - | - | 0 | fedha hajijapokelewa |
| 2 | Kuwezesha mafunzo ya siku 2 kwa Waheshiniwa Madiwani juu ya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 12,280,000 | 0 | - | - | 0 | fedha hajijapokelewa |
| 3 | Kuwezesha mapitio na uandaaji wa sheri za Hamashauri ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 7,200,000 | 0 | - | - | 0 | fedha hajijapokelewa |
| 4 | Kutoa mafunzo ya utawala bora kwa Mabaraza ya Kata ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 21,348,000 | 0 | - | - | 0 | fedha hajijapokelewa |
| 5 | Kutoa mafunzo kwa Wajumbe wa KMK juu ya Sheria ya mazingira ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 22,880,000 | 0 | - | - | 0 | fedha hajijapokelewa |
| 6 | kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya matangazo ifikao June 2018 | kazi haijafanyika | 7,900,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 7 | Kuwezesha mafunzo ya siku 1 kwa makarani juu ya uandishi wa Mihitasari ya vikao vya Halmashauri ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 8,880,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 8 | Kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa kununua samani za Ofisi katika kata 4 za Bitare, Rugongwe, Kibondo Mjini na vijiji 11 vya Malolegwa, Kukinama, Bavunja, Lukaya, Nyakilenda, Mikonko, Kageyo, Mlange, Nyamilembi, Rubanga na Nyaluranga ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,360,992 | 0 | - | - | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 9 | Kutoa mafunzo ya uelewa ya siku 1 juu sheria na kanuni za kazi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 7,800,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hajijapokelewa |
| 10 | Kuhusisha na kuimarisha matumizi ya mkataba wa huduma kwa mteja ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 7,200,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha hajijapokelewa |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---|--|
| 11 | Kuwezesha upatikananji wa wa vifaa vya TEHAMA ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 11,140,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 12 | Kuhisha na kuimarisha matumizi ya sera ya udhibiti majanga(Risk Management)ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 7,839,808 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| JUMLA CBG | | | 143,778,800 | 0 | - | - | 0 | | |
| USIMAMIZI NA UFUATILIAJI (M&E) [10%] | | | | | | | | | |
| 1 | Kuwezesha uandaaji wa mpango na bajeti ya mwaka 2018/19 ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 25,153,198 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 2 | Kumwezesha Mkaguzi wa Ndani kufanya ukaguzi wa miradi ya LGDG ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 3,347,262 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 3 | Kuwezesha maandalizi ya upimaji wa vigezo vya utendaji wa Halmashauri ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,227,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 4 | Kuwezesha ukusanyaji na uchambuzi wa takwimu kwa ajili ya kuandaa mipango ya maendeleo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 7,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 5 | Kuwezesha ufuatiliaji na usimamizi wa miradi yote ya CDG ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 47,476,580 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 6 | Kuwezesha uibuaji wa miradi kwa njia ya O&OD katika kata 19 ifikapo 2018 | kazi haijafanyika | 20,724,760 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 7 | Kuwezesha mafunzo ya Usimamizi, ufuatiliaji na tathmini wa miradi kwa Wakuu wa idara na Vitengo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 9,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 8 | Kuwezesha uhuishaji wa Mpango Mkakati wa Halmashauri ya Wilaya ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 21,850,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| JUMLA M&E | | | 143,778,800 | 0 | - | - | 0 | | |
| JUMLA KUU LGDG | | | 1,437,788,000 | | | | | | |
| 2.MFUKO WA JIMBO | | | | | | | | | |
| 1 | Kusaidia miradi ya kijamii kupitia Mfuko wa Jimbo ifikapo Juni 2018 | Hatua ya kuibua miradi ngazi ya jamii | 56,460,000 | 28,230,000 | - | 28,230,000 | - | Fedha imepokelewa mwishono mwa robo ya kwanza | |
| Jumla Kuu CDCF | | | 56,460,000 | 28,230,000 | - | 28,230,000 | - | | |
| 4. MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES) | | | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa Bwalo/Ukumbi mmoja katika shule ya sekondari Malagarasi. | kazi haijafanyika | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 2 | Ujenzi wa nyumba 4 za walimu katika shule za sekondari Biturana,Rubanga na mgombe @ nyumba 1 ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 96,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa | |
| 3 | Ujenzi wa madarasa 4 katika shule za sekondari za Malagarasi,Rubanga,Muramba na Mugombe kila shule darasa 1 ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|
| 4 | Ujenzi wa nyoo matundu 40 katika shule za Rubanga (16),Mugombe (8), Migezi (8) na Moyowosi (8) ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kukamilisha ujenzi wa vyumba 39 vya maabara ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 254,511,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kuwezesha taratibu nzuri za manunuzi kufikia Juni 2017 | kazi haijafanyika | 8,504,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kuendesha usimamizi na ukaguzi wa miradi iliyo pangwa kufikia Juni 2017 | kazi haijafanyika | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| JUMLA MMES | | | 709,016,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. MPAGNGO WA ELIMU BURE KWA SHULE ZA MSINGI NA SEKONDARI | | | | | | | | |
| 1 | Kuwezesha elimu bure kwa shule 83 za msingi ifikapo Juni 2018 | Elimu bure imetolewa | 532,123,000 | 161,050,036 | 161,050,036.07 | 0 | 0 | |
| 2 | Kuwezesha mpango wa elimu bure kwa shule za sekondari ifikapo Juni 2018 | Elimu bure imetolewa | 763,589,000 | 131,427,213 | 131,427,213.00 | 0 | 0 | |
| JUMLA ELIMU BURE | | | 1,295,712,000 | 292,477,249 | 292,477,249.07 | 0 | 0 | |
| 9.MIRADI YA MAENDELEO KUTOKA FEDHA ZA VYANZO VYA MAPATO YA NDANI | | | | | | | | |
| 9.1.UWEKEZAJI NA USIMAMIZI WA MIRADI | | | | | | | | |
| 1 | Kuwezesha shughuli za upandaji wa miti ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 7,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kuwezesha uandaaji wa Mpango na Bajeti wa 2018/19 ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 15,014,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| | Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya Maendeleo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 13,528,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kujenga choo katika soko la mpakani la Mkalazi ifikapo Juni 2017 | kazi haijafanyika | 12,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kuwezesha ukusanyaji wa mapato kwa kutumia mashine za kielektroniki ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kuchangia malipo ya ankara ya umeme katika chanzo cha Mto Mgoboka ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kupima viwanja 200 katika eneo la Nengo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 21,039,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 8 | Kuwezesha shughuli za usafi wa mazingira katika Mji wa Kibondo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 7,885,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 9 | Kufanya uthamini wa nyumba 5700 katika Wilaya ya Kibondo ifikapo Juni 2018 | kazi ya uthamini wa mali za H/w imefanyika | 9,960,000 | 4,244,447 | 4,244,447 | 0 | 0 | |
| 10 | Kuwezesha upatikanaji wa madawati 400 kwa ajili ya wanafunzi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|
| 11 | Kuwezesha mchango wa uwekezaji katika Bodi ya Mikopo ya Serilaki za Mitaa ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| JUMLA NDOGO | | | 219,817,063 | 4,244,447 | 4,244,447 | 0 | 0 | |
| 9.2. LISHE | | | | | | | | |
| 1 | Kuwezesha vikao vya kila robo vya kamati ya Lishe ya Wilaya ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 5,884,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kutoa elimu kwa jamii juu ya tatizo la utapiamlo katika vijiji vya Busunzu, Nyankwi, Nyarulanga, Kisogwe na Kumshindwi ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 14,144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kuwezesha mafunzo ya uelewa juu ya umuhimu wa lishe Wilaya ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 8,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kuendesha kampeni ya uhamasishaji juu ya umuhimu wa vyakula vyenye viini lishe hasa mbogamboga na matunda kwa akina Mama Wajawazito katika vijiji vya Kigina, Magarama, Kigaga, Kibuye, Kumshwabure na Nyakasanda ifikapo Juni 2018. | kazi haijafanyika | 13,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kuwezesha utoaji wa chanjo na dawa za minyoo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 12,524,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| JUMLA NDOGO | | | 54,172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. UKIMWI | | | | | | | | |
| 1 | Kutoa Elimu ya UKIMWI kwa shule za Msingi 5 na Shule za Sekondari 10 Wilayani ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kutoa Mafunzo kwa Waelimishaji Rika 38 kutoka kila kata kwa kata 19 za wilaya ya Kibondo ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 3,680,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kutoa Mafunzo ya kujengea uwezo Kamati 19 za Kudhibiti UKIMWI ngazi ya kata(WMAC) ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 2,075,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kuwezesha watoto waishio katika mazingira magumu kupata mahitaji yao ya shule ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kufanya kikao cha Mwaka cha Wahudumu wa Mgonjwa Majumbani(Home Based Care) ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 3,876,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| JUMLA NDOGO | | | 18,132,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.4. MIKOPO YA WANAWAKE NA VIJANA | | | | | | | | |
| 1 | Kutoa Mikopo kwa Vikundi vya Wanawake na Vijana ifikapo June 2018 | Uchambuzi wa vikundi unaendelea | 105,800,000 | 7,375,034 | 0.00 | 7,375,034 | 0 | |
| JUMLA NDOGO | | | 105,800,000 | 7,375,034 | 0.00 | 7,375,034 | 0 | |
| JUMLA IDARA YA MAENDELEO YA JAMII | | | | | | | | |
| 9.5.RUZUKU ZA VIJJI | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|---|
| 1 | Kuwezesha ruzuku katika vijiji 50 ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 188,317,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha imepokelewa na kupelekwa kwenye vikundi |
| | JUMLA NDOGO | | 188,317,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | 4.6.KILIMO NA MIFUGO | | | | | | | |
| 1 | Kuanzisha bustani katika kata 12 za kuzalisha miche bora ya kahawa 100,000 ifikapo juni 2018 | Viliba vya kahawa vimenunuliwa | 5,820,000 | | | - | - | |
| 2 | Kuanzisha bustani mama/miundombinu ya kisasa ya uzalishaji wa miche bora ya vikonyo katika zao la kahawa ifikapo juni 2018 | kazi haijafanyika | 4,080,000 | 700,000 | 700,000 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kuwezesha uanzishwaji wa vituo 6 vya kuuzia mazao yanavosafirishwa nie ya Wilaya ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 10,000,000 | | | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kuiwezesha ofisi ya Afisa Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika kusimamia, kufuatilia majukumu ya idara na kuhudhuria vikao mbalimbali ifikapo juni 2018 | Afisa Kilimo ameweza kuhudhuria maonesho ya Nanenane Tabora | 11,970,000 | 5,371,000 | 5,371,000 | - | - | |
| 5 | Kutoa chanjo kwa Mbwa 2500 dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa katika vijiji vyote 50 ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 3,550,000 | 0 | - | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kuuu mbwa 500 wanaozurula katika Vijiji vyote 50 ifikapo Juni 2018 | kazi haijafanyika | 1,400,000 | 0 | - | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kuwezesha Ofisi ya DLFDO kutekeleza majukumu yake ifikapo Juni 2018 | Afisa Mifugo ameweza kuhudhuria maonesho ya Nanenane Tabora | 11,741,400 | 4,025,000 | 4,025,000 | - | - | |
| 8 | Kuwezesha mihuri ya kupiga chapa ng'ombe | Kazi imefanyika | - | 1,980,000 | 1,980,000 | | | |
| | Jumla Ndogo | | 48,561,400 | 12,076,000 | 12,076,000 | | | |
| | JUMLA KUU MAPATO YA NDANI | | 634,800,000 | 23,695,481 | 16,320,447 | 7,375,034 | | |
| | | | | | | | | |
| | 10.MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF) | | | | | | | |
| | NGAZI YA MGANGA MKUU | | | | | | | |
| 1 | Kuwezesha shughuli za uendeshaji wa ofisi ya Mganga Mkuu kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 29,991,630 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kuhudhuria vikao vya robo na vya mwaka ifikapo Juni 2018 (RMO na DMOs siku 8, CHMT/RHMT siku 2, DNO siku 3, DRCHCO siku 4, Eye CO siku 4, DLT siku 8, DTLC siku 12) | Kazi haijafanyika | 7,065,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kuandaa Mpango Kabambe wa Idara CCHP 2018.2019 na kuwasilisha Ofisi ya Mganga Mkuu wa Mkoa ifikapo 2018 | Kazi haijafanyika | 24,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|---|---|---|---|---------------------|
| 4 | Kuendesha vikao vya kila mwezi na robo ifikapo Juni 2018 (CHMT, Huduma ya Afya ya Msingi, CFDC, kamati ya uongozi na kamati ya wataalam, Bodi ya Afya, Mapitio ya Takwimu) by June 2018 | Vikao 2 vya CHMT na kikao 1 cha Bodi vimeketi | 18,720,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kufanya ziara za usimamizi elekezi kwa vituo 12 kila mwezi ifikapo 2018 | Vituo | 16,100,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kuhudhuria kikao cha Pamoja cha Mapitio ya Mpango kabambe CCHP 2018/2019 IFIKAPO Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,300,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kufanya mafunzo ya Mpango na bajeti kwa wajumbe 15 wa CHMT na wajumbe 7 shikizwa ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,950,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 8 | Kuandaa na kuwasilisha taarifa mbalimbali za kila wiki, mwezi, robo na mwaka (Quartely Progress Report, Annual Health Financial report, LAAC, IDSR, CDR) Juni 2018 | LAAC, CDR na Taarifa ya utekelezaji zimeandaliwa | 8,400,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 9 | Kuadhimisha wiki ya Usafi na wiki ya Unyonyeshaji ifikapo Juni 2018 | Wiki ya unyonyeshaji imeadhimishwa | 1,425,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 10 | Kufanya matengenezo ya magari 2 ya CHMT na pikipiki 10 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 45,869,953 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 11 | Kukarabati nyumba 1 ya mtumishi katika Hospitali ya Wilaya na nyumba 2 za watumishi katika Zahanati za Mukabuye na Nyakasanda ifikapo 2018 | Kazi haijafanyika | 10,300,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 12 | Kusambaza chanjo na vifaa katika vituo 47 kila mwezi ifikapo Juni 2018 | Chanjo na vifaa vimesambazwa | 7,700,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 13 | Kuadhimisha siku ya Chanjo katika kijiji cha Kumbanga ifikapo Aprili 2018 | Kazi haijafanyika | 1,205,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 14 | Kufanya kikao cha siku 1 na watoa huduma 47 juu ya tathmini ya magonjwa yatokananyo na ukosefu wa chanjo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,850,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 15 | Kuhudhuria kikao cha Mipango yashughuli za lische mara mbili kwa mwaka ngazi ya Mkoa ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1300000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 16 | Kuendesha kikao cha siku 1 cha Tathmini ya Ugonjwa wa Malaria ifikapo Aprili 2018 | Kazi haijafanyika | 2,500,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 17 | Kuendesha vikao vya Tathmini ya Vifo vya akina mama wawawazito na watoto kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,800,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 18 | Kufanya semina elekezi kwa wajumbe wa MPDRS ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,600,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 19 | Kufanya huduma mkoba za kinywa na meno katika Vituo vya Afya vya Mabamba, Kifura na Kagezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,350,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|---|---|---|---------------------|
| 20 | Kufanya huduma za uchunguzi wa kinywa na meno katika shule 10 za msingi (Kabwigwa,Boma,Kifura,Kumugarika,Mabamba,Kibondo,Nengo special school,Kwizera,Magarama,Twabagondozi) ifikapo Juni 2018 | Huduma mkoba zimefanyika katika shule ya Wenye mahitaji maalum Nengo | 1,025,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 21 | Kutoa huduma maalum za Macho kwa kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,120,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 22 | Kufanya ukaguzi wa dawa na vifaa tiba katika vituo vya tiba 47 kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,865,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 23 | Kufanya ukaguzi katika vituo 131 (Maduka ya dawa 120 na Maabara 11) vya kutolea huduma vya binafsi kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,800,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 24 | Kufanya mafunzo ya siku 2 ya kudhibiti Maambukizi ya Kifua Kikuu kwa watoa huduma 20 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,760,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 25 | Kufanya kikao shirikishi cha Ukoma/UKIMWI mara mbili kwa mwaka ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 26 | Kufanya Uchunguzi wa Kifua kikuu na Ukoma katika Shule 6 za Bweni kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,947,417 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 27 | Kufanya ukaguzi katika maduka na maeneo ya kutolea huduma asilia na mbadala kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,650,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 28 | Kuwawezesha wajumbe 2 wa CHMT Kujiendeleza kimasomo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 8,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| JUMLA NDOGO | | | 219,594,000 | | | | | |
| 508 B: NGAZI YA HOSPITALI YA WILAYA | | | | | | | | |
| 1 | Kutoa mafunzo ya siku moja ya Muongozo mpya wa Upimaji virus vya UKIMWI kwa watoa huduma 100 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,200,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kuwawezesha kwa chakula bora watumishi 10 waishio na maambukizi ya Virusi vya Ukimwi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,200,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kununua chakula kwa ajili ya wagonjwa 30 wa Ukimwi waliolazwa katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kusafirisha sampuli za DBS kutoka Hospitali ya Wilaya kwenda Bugando kila mwezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,450,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kununua vifurushi 5 vya dawa za matibabu ya magonjwa ya zinaa ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,500,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kuwezesha gharama mbalimbali za uendashaji wa ofisi kila mwezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 6,100,000.01 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kununua rejeta za MTUHA na za Maabara mara mbili kwa mwaka ifikapo Machi 2018 | Kazi haijafanyika | 6,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 8 | Kuandaa Mpango Mkakati wa Hospitali wa 2018/2019 kwa ifikapo Septemba 2018 | Kazi haijafanyika | 2,200,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|----------------|---|---|---|---|---------------------|
| 9 | Kufanya matengenezo ya magari matatu ya wagonjwa, mfumo wa umeme jua na jenereta kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 22,285,157.57 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 10 | Kununua dawa,Vitendanishi vya maabara,Vifaa tiba na vifaa vya meno kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 108,373,661.52 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 11 | Kufanya matengezo ya vifaa tiba kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 5,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 12 | Kusafirisha dawa za usingizi kutoka Tabora hadi Hospitali ya Wilaya kila robo ifikapo 2018 | Dawa zimesafirishwa | 2,400,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 13 | Kutoa motisha ya malipo ya masaa ya ziada kwa watumishi 126 wa Hospitali ya Wilaya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 13,438,308.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 14 | Kufanya ukarabati mdogo wa Chumba cha upasuaji,Maabara,Ofisi ya meneja uuguzi,Jengo kujisubiria akina mama wajawazito na ofisi ya Walinzi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 30,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 15 | Kukarabati stoo mbili za kuhifadha dawa kwa kuweka mashelvu,kifaa cha kupima jotoridi,dari na AC ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 15,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 16 | Kukarabati mfumo wa maji safi na maji taka ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,400,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 17 | Kufanya manunuzi ya vifaa vya usafi kwa matumizi ya Hospitali ya Wilaya kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 6,800,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 18 | Kukarabati kichomea taka Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 6,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 19 | Kuchimba shimo la kutupia majivu ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 5,500,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 20 | Kutenegeza nyenzo za kuanikia nguo na mashuka ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 21 | Kununua kiti 5 za vifaa kwa ajili ya uchunguzi wa Saratani ya Kizazi ifikapo 2018 | Kazi haijafanyika | 9,570,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 22 | Kujengea jamii uelewa juu ya Saratani ya Shingo ya kizazi kwa kata ya Kibondo Mjini ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,650,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 23 | Kufanya huduma za uchunguzi wa Saratani ya Shingo ya kizazi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,220,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 24 | Kutoa mafunzo rejea ya Uzazi salama kwa wakunga 20 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,460,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 25 | Kufanya mafunzo rejea ya huduma za uzazi kabla ya kujifungua kwa wakunga 20 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,028,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 26 | Kununua kiti 5 za vifaa vya kuzalia kwa matumizi ya Hospitali ya Wilaya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 8,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 27 | Kununua chakula bora kwa ajili ya watoto 50 wenye umri wa chini ya miaka 5 waliolazwa kwa tatizo la utapiamlo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------|---|---|---|---|---------------------|
| 28 | Kuwezesha mfumo wa mnyororo baridi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,320,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 29 | Kununua neti kwa ajili ya vitanda 180 kwa ajili kujikinga na Ugonjwa wa Malaria ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,800,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 30 | Kununua seti 4 za vifaa vya macho and dawa ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 31 | Kumuwezesha fundi sanifu miwani kutoka hospitali ya Mkoa kufanya kliniki maalum ya macho ya siku 5 mara mbili kwa mwaka ifikapo Juni 2018 | Maandalizi yamefanyika huduma imeanza kutolewa kuanzia 02-06/10/2017 | 1,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 32 | Kuwezesha rufaa kwa wagonjwa 12 wenye dharula kwenda Hospitali ya Bugando kila mwezi ifikapo Juni 2018 | Wagonjwa 83 wamepewa rufaa | 27,200,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 33 | Kununua seti 5 za vifaa vya upasuaji wa dharula ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 6,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 34 | Kufanya mafunzo rejea ya huduma za dharula kwa watoa huduma 20 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 35 | Kununua kiti moja ya vifaa vya upasuaji wa dharula ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 935,873.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 36 | Kufanya uchunguzi wa Shinikizo la Damu ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 740,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 37 | Kununua chanjo 50 za kichaa cha mbwa kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 38 | Kufanya upimaji wa makohazi kwa wagonjwa wa TB (AFB) kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 480,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 39 | Kufanya upuliziaji mawodini kwa ajili ya kuua wadudu kila robo ifikapo Juni 2018 | Upuliziaji umefanyika | 1,120,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 40 | Kufanya semina elekezi ya utambuzi na menejimenti ya ugonjwa ugonjwa wa kichocho ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 720,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 41 | Kununua vifaa kwa ajili ya chumba cha kutunzia watoto njiti ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,000,000.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 42 | Kufanya mafunzo ya siku moja kuhusiana na taratibu na miongozo ya Utolewaji huduma za asili kwa watoa tiba asili wa Kata ya Kibondo Mjini ifikapo Machi 2018 | Kazi haijafanyika | 957,500.00 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 43 | Kufanya mafunzo ya elekezi ya siku 1 ya Unyanyasaji wa Kijinsia kwa watumishi 30 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,280,000.00 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| | JUMLA NDOGO | | 322,328,500 | | | | | |
| | 508 D: NGAZI YA VITUO VYA AFYA | | | | | | | |
| 1 | Kuwawezesha kwa chakula bora watumishi 10 waishio na maambukizi ya Virusi vya Ukimwi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kununua chakula kwa ajili ya wagonjwa 30 wa Ukimwi waliolazwa katika vituo vya afya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,200,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------|---|---|---|---|---------------------|
| 3 | Kununua vifurushi 5 vya dawa za matibabu ya magonjwa ya zinaa ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,500,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kununua dawa, Vitendanishi vya maabara, Vifaa tiba na vifaa vya meno kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 104,148,749 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kufunga mfumo wa kielekroniki wa ukusanyaji mapato Mabamba, Kifura na Kagezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 11,296,984 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kuandaa mpango wa kituo CCHP 2018/2019 kwa ngazi ya Vituo vya afya ifikapo Septemba 2018 | Kazi haijafanyika | 2,660,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kuwawezesha watumishi 3 wa Vituo vya afya kuwasilisha taarifa za kwa wakati kila mwezi katika ofisi ya Mganga Mkuu ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 500,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 8 | Kuwezesha huduma za usafi na ulinzi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 7,384,500 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 9 | Kufanya matengenezo ya magari 3 ya wagonjwa na genereta za vituo vya afya kwa kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 17,517,989 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 10 | Kutoa huduma mkoba za uchunguzi wa Saratani ya shingo ya kizazi katika vituo vya Kifura na Busunzu mara 2 kwa mwaka ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,400,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 11 | Kuwezesha huduma safi na salama za uzazi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 14,406,338 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 12 | Kufanya kampeni ya ukusanyaji damu salama ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 5,800,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 13 | Kutoa huduma za uzazi wa mpango wa muda mrefu (IUCD na Implanon NXT) kwa akina mama 150 kutoka vituo 3 vya afya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,940,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 14 | Kufanya kikao cha tathmini ya vifo vitokanavyo na uzazi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,008,006 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 15 | Kuwezesha mfumo wa mnyororo baridi ifikapo kila robo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,475,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 16 | Kutoa motisha ya malipo ya masaa ya ziada kwa watumishi 20 wa Vituo vya afya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,285,958 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 17 | Kutoa motisha kwa kituo kilichofikia malengo ya ubora wa huduma ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 480,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 18 | Kufanya upulizaji (IRS) katika majengo ya vitatu vya afya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,540,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 19 | Kufanya huduma za uchunguzi wa magonjwa ya macho katika vituo vya Kifura, Mabamba na Kagezi kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,410,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 20 | Kufanya mafunzo elekezi ya siku moja ya huduma za macho kwa watumishi 37 wa vituo vya afya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,600,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 21 | Kuwezesha rufaa 15 toka vituo vya afya kwenda Hospitali ya Wilaya kila mwezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 7,750,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------|---|---|---|---|---------------------|
| 22 | Kuviwezesha vituo vya afya 3 kununua vifaa kwa ajili ya utayari dhidi ya dharula na majanga ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 6,000,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 23 | Kuijengea jamii uelewa juu ya athari za madawa ya kulevya kwa wanafunzi wa shule 5 za msingi na shule 5 za sekondari mara 2 kwa mwaka ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,400,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 24 | Kununua vifaa vya usafi na vifaa vya kujikinga na maambukizi kwa matumizi ya vituo 3 vya afya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,134,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 25 | Kuijengea jamii uelewa juu ya umuhimu wa afya ya kinywa na meno ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 910,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 26 | Kuendesha mafunzo ya siku 3 ya Tiba ya Malaria kwa watoto wadogo IMCI kwa waajiriwa wapya 10 (wauguzi 5 na waganga 5) ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,860,000 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 27 | Kufanya ukarabati mdogo wa umeme wa mfumo jua na mfumo wa maji ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 6,161,475 | 0 | - | - | 0 | Fedha haijapokelewa |
| JUMLA NDOGO | | | 216,769,000 | | | | | |
| 508 E; NGAZI YA ZAHANATI | | | | | | | | |
| 1 | Kununua kiti 5 za dawa za matibabu ya magonjwa ya zinaa ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,500,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kununua dawa,Vitendanishi vya maabara,Vifaa tiba na vifaa vya meno kwa ajili ya zahanati 38 kila robo ifikapo Juni 2017 | Kazi haijafanyika | 151,723,125 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kukarabati zahanati ya Kumkugwa,Nengo, Kumbanga, Kumhasha,Twabagondozi,Mkalazi, Nyaruyoba na Rugunga ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 13,549,224 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kukarabati mfumo wa umeme jua katika zahanati yaIataba,Mkabuye,Kigogo,Kitahana,Biturana,Kumsenga,Nyabitaka na Mkalazi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,958,471 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kukarabati nyumba ya mtumishi katika zahanati ya Nyakasanda na Mkabuye ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kukarabati shimo la kutupia kondo la nyuma katika zahanati ya Kumhasha, Kigaga, Mkabuye, Nyarugunga na Kitahana ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,593,140 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kukarabati kichomea taka katika zahanati ya Nengo, Busunzu, Nyaruyoba, Samvura and Minyinya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 5,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 8 | Kununua vifaa vya usafi na vifaa vya kujikinga na maambukizi kwa matumizi ya zahanati 38 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 5,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 9 | Kuwezesha malipo ya masaa ya ziada kwa watumishi 96 wa Zahanati 38 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,960,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|--|--|--|--|---------------------|
| 10 | Kuwezesha watumishi 38 wa zahanati kuwasilisha kwa wakati taarifa za kila mwezi katika ofisi ya Mganga Mkuu ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,070,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 11 | Kuwezesha zahanati kuandaa Mpango wa kituo CCHP 2018/2019 ifikapo Desemba 2018 | Kazi haijafanyika | 3,109,790 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 12 | Kufanya kampeni ya chanjo ya Vitamini A na Minyoo mara mbili kwa mwaka ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 17,275,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 13 | Kufanya huduma mkoba za chanjo kila mwezi katika vijiji vya Magarama, Kigina, Nduta, Malolegwa, Kagoti, Nyarulanga, Nyakabozi, Mugela and bambaziba kila mwezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 5,037,500 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 14 | Kujaza mitungi ya gesi 348 (15 kg) kwa ajili ya majokofu ya chanjo kwa zahanati 38 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 27,225,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 15 | Kufanya huduma mkoba za uzazi wa mpango za muda mrefu na za kudumu katika kata ya Bususnzu, Rugongwe, Mukabuye na Murungu kila robo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,250,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 16 | Kutoa huduma safi na salama za uzazi katika zahanati 38 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 16,510,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 17 | Kufanya kampeni ya kujikinga na ugonjwa wa Malaria katika vijiji 21, shule za msingi 10 na shule za sekondari 11 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 900,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 18 | Kuzuia wadudu dhurifu katika majengo zahanati 22 kwa kupiza dawa za viua dudu na kuweka nyavu ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,300,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| | JUMLA NDOGO | | 270,961,250 | | | | | |
| | 508 F : NGAZI YA JAMII | | | | | | | |
| 1 | Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Kumwambu ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 25,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi katika zahanati ya Kumwambu ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 19,192,250 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi katika zahanati ya Nyakasanda ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 10,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| | JUMLA NDOGO | | 54,192,250 | | | | | |
| | JUMLA KUU | | 1,083,845,000 | | | | | |
| 11.RESULT BASED FINANCING (RBF) | | | | | | | | |
| A. NGAZI YA MGANGA MKUU | | | | | | | | |
| | SHUGHULI ITAKAYOTEKELEZWA | | | | | | | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| | Kununua gari kwa ajili ya kusambazia chanjo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 75,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| | Kutoa motisha kwa wajumbe 12 wa CHMT kwa ajili ya usimamizi wa shughuli za malipo kwa ufanisi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 25,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| | JUMLA NDOGO | | 100,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | B. NGAZI YA HOSPITALI YA WILAYA | | | | | | | |
| 1 | Kununua samani, madogoro na mashuka kwa ajili ya Hospitali ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 16,515,498 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kununua vifaa (10 drip stand, 12 BP Machines, 5 vitanda vya uchunguzi na 12 screen) kwa ajili ya Hospitali ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 33,300,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kutoa motisha kwa wajumbe 28 wa HMT kwa ajili ya usimamizi wa shughuli za malipo kwa ufanisi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 71,405,166 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kufanya ukarabati wa mfumo wa umeme Jua wa Hospitali ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 5,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kufanya ukarabati wa jengo la akina mama wenye matatizo kabla ya kujifungua, Jengo la kusubiria huduma sehemu ya mapokezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 18,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kufanya ukarabati wa Jengo la Upasuaji ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 40,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kujenga vyoo 2 rafiki kwa watu wenye ulemavu wa viungo sehemu ya Matibabu ya wagonjwa wa nje ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 8 | Kufanya ukarabati wa wodi namba 5, Maabara na Jiko la kupikia chakula cha wagonjwa pamoja na kununua vifaa ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 30,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 9 | Kuchimba Kisima na Kusimika mfumo wa usambazaji Maji kwa ajili ya Hospitali ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 60,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 10 | Kufanyaukarabati wa mfumo wa Maji Taka wa hospitali ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 11 | Kufanya ukarabati wa kichomea Taka na kujengea uzio ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 5,000,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| 12 | Kununua kiti 4 za Chakula maalum chenye protini nyingi kwa ajili ya watoto wenye udumavu mkali na utapi wa mlo ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 400,000 | | | | | Fedha haijapokelewa |
| | JUMLA NDOGO | | 285,620,664 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | C; NGAZI YA VITUO VYA AFYA | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Kujenga Jengo la chumba cha Upasuaji katika Kituo cha Afya Kagezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 50,000,000 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kujenga Jengo la chumba cha kufulia na kuweka vianikia kwa vituo vya Afya 3 (Mabamba, Kagezi na Kifura) ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 20,488,658 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kufanya ukarabati wa majengo ya kliniki ya huduma za baba, mama na mtoto, Jengo la wateja wa nje na Jengo la watoto katika vituo vya Afya Mabamba, Kifura na Kagezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 36,511,342 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kujenga vyoo 3 rafiki kwa walemavu wa viungo 1 kwa kila Kituo cha afya Mabamba, Kifura na Kagezi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 12,000,000 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kununua na kusimika mashine za kufulia kwa vituo vya Afya vya Kagezi, Kifura na Mabamba ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 12,000,000 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kununua vifaa na vifaa tiba kwa ajili ya vituo vya Afya Kagezi, mabamba na Kifura ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 72,056,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Fedha Imepokelewa |
| 7 | Kuendesha vikao vya kiutendaji na Kiutawala kwa ajili ya shughuli za Malipo kwa Ufanisi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,279,990 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 8 | Kuwasilisha taarifa na takwimu sahihi na kwa wakati ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,940,000 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 9 | Kutoa motisha kwa watoa huduma 114 kila robo kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za malipo kwa ufanisi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 45,120,000 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 10 | Kuwezesha huduma ya rufaa 53 kwenda Kibondo Hospitali ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 13,056,617 | 3,000,000 | 3,000,000 | Fedha Imepokelewa |
| 11 | Kufanya uhamasishaji kwa Jamii juu ya kujiunga mapema kliniki chini ya wiki 12 kwa akina mama waja wazito ndani ya kata za Kifura, Kagezi and Mabamba ifikapo Juni 2018 2018 | Kazi haijafanyika | 2,352,901 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| JUMLA NDOGO | | | 268,805,508 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| E; NGAZI YA ZAHANATI | | | | | | |
| 1 | Kununua vifaa na vifaa tiba kwa ajili ya zahanati zote za serikali (38) ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 613,275,884 | 142,870,000 | 142,870,000 | Fedha Imepokelewa |
| 2 | Kujenga choo 1 rafiki kwa walemavu wa viungo kwa kila zahanati kwa zahanati 38 za Serikali ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 152,000,000 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kujenga choo cha kawaida cha ME na KE katika zahanati za Kigina, Mikonko and Magarama ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 9,000,000 | - | - | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kufanya ukarabati mdogo kwa kila zahanati kwa zahanati 38 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 57,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | Fedha Imepokelewa |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|---------------------|
| 5 | Kufanya ukarabati wa Mfumo wa Umeme Jua kwa zahanati 23 (ukiondoa zahanati zote zilizopata nyota sifuri kwa tathmini ya kwanza na Rusohoko, Kisogwe, Nengo, Kumkugwa, Kitahana and Twabagondozi) ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 49,500,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | Fedha imepokelewa |
| 6 | Kununua Samani kwa ajili ya zahanati za Rusohoko, Kisogwe and KDC ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,050,000 | 4,050,000 | | 4,050,000 | | Fedha imepokelewa |
| 7 | Kufanya ukarabati wa nyumba za Watumishi kwa zahanati za Samvura, Nyange, Bunyambo, Kigogo, Kumbanga, Nengo, Nyarugunga, Kumsenga, Kitahana, Biturana, Kisogwe na Nyarugusu ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 28,834,791 | 28,000,000 | | 28,000,000 | | Fedha imepokelewa |
| 8 | Kuchimba mashimo ya kutupia taka za Kondo la nyuma kwa zahanati 5 za (Kumhasha, Kigaga, Mkabuye, Nyarugunga na Kitahana) ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 6,000,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | Fedha imepokelewa |
| 9 | Kukarabati vichomea Taka 5 kwa Zahanati za (Kumhasha, Kumbanga KDC, Mkarazi, Minyinya na Kigina) ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 14,000,000 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | Fedha imepokelewa |
| 10 | Kuweka mifumo ya uvunaji maji (SIMTANK, Gutter and brick base) kwa zahanati 24 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 60,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | Fedha imepokelewa |
| 11 | Kutoa motisha kwa watoa huduma 114 kila robo kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za malipo kwa ufanisi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 74,501,965 | - | | - | | Fedha haijapokelewa |
| 12 | Kuandaa Mpango Kabambe wa Halmashauri ngazi ya zahanati (CCHP 2018/2019 -Malipo kwa Ufanisi) ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 36,835,200 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | Fedha imepokelewa |
| 13 | Kufanya vikao vya kila mwezi rkujadili utekelezaji wa shughuli za Malipo kwa Ufanisi kwa zahanati 38 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 36,480,000 | - | | - | | Fedha haijapokelewa |
| 14 | Kushiriki Mafunzo ya siku 3 juu ya Mfumo wa Utoaji Taarifa kwa watoa huduma 76 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 16,502,000 | - | | - | | Fedha haijapokelewa |
| 15 | Kuimarisha Mfumo wa Utunzaji wa taarifa za Kifedha (kununua vitabu na shajara) kwa zahanati 38 ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 10,080,000 | 10,080,000 | | 10,080,000 | | Fedha imepokelewa |
| 16 | Kushiriki mafunzo ya siku 3 kwa watoa huduma 38 na wajumbe 38 wa Kamati ya Usimamizi wa kituo kutoka kila zahanati ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 25,808,000 | - | | - | | Fedha haijapokelewa |
| | JUMLA NDOGO | | 1,193,867,840 | 302,000,000 | | 302,000,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | F.NGAZI YA JAMII | | | | | | | |
| 1 | Kutoa motisha kwa watoa Huduma 28 ngazi ya Jamii kwa ajili utekelezaji wa shughuli za malipo kwa ufanisi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 84,480,000 | - | | - | | Fedha haijapokelewa |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|
| | JUMLA NDOGO | | 84,480,000 | - | | - | | |
| | JUMLA YA MFUKO WA RBF | | 1,932,774,012 | 320,000,000 | | 320,000,000 | | |
| | UKARABATI WA KITUO CHA AFYA MABAMBA | | | | | | | |
| 1 | Kufanya ukarabati mkubwa wa Kituo cha afya Mabamba | Maandalizi ya ukaraba | - | 500,000,000 | | 500,000,000 | | |
| | | JUMLA | - | 500,000,000 | | 500,000,000 | | |
| | 12.MIRADI YA MAJI | | | | | | | |
| | 12.1. PROGRAMU YA TAIFA YA USAMBAZAJI MAJI VIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (NRWSSP) | | | | | | | |
| 1 | Ujenzi wa miradi ya maji kwa mfumo wa nishati ya jua katika vijiji vya Mkalazi,Kumshwabure,Kumkuyu, Kumuhama, na Mikonko ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Ukarabati wa miradi ya maji katika vijiji vya Busunzu,Kasaka, Kumhasha, Kitahana,Kichananga,Rugunga,Bunyambo na Nyange ifikapo Juni 2017 | Kazi haijafanyika | 126,082,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kuwezesha upimaji katika vyanzo vya maji na kuweka mipaka ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,174,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maji ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| | JUMLA | | 274,982,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13.5 ULINZI NA USALAMA WA MTOTO- UNICEF | | | | | | | |
| 1 | kuendesha vikao vya robo vya kamati ya ulinzi wa mtoto ya Wilaya ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,744,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kuundaa na kutoa mafunzo kwa kamati 14 za ulinzi wa mtoto za kata na kamati 17 za vijiji ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 25,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kutoa huduma kwa watoto 60 waliofanyiwa ukatili ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 11,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kutoa msaada wa kisheria kwa watoto walio na kesi mahakamani ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,112,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 5 | kuwezesha ofisi ya ustawi wa jamii kuendesha majukumu yake ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 3,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kutoe elimu ya ulinzi wa mtoto kupitia vipindi vya radio ifikapo june 2018 | Kazi haijafanyika | 2,016,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kuendesha mafunzo ya siku 5 kwa maafisa stawi, mahakimu, mapolisi juu ya taratibu za uendeshwaji wa kesi mahakamani ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 8 | kuendesha kikao ki 1 kwa madiwani na wakuu wa idara kushare takwimu za matukio ya ukatili wa watoto wilayani ifikapo June 2018 | Kazi haijafanyika | 2,617,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 9 | Kuendesha mafunzo ya siku 2 kwa familia sahihi 30 za kutunza watoto ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 2,256,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |


| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|---|---|---|---------------------|
| 10 | kuwasaidia watoto 20 wenye kesi mahakamani kwa kuwawezesha kupata elimu ya kujikimu ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 11 | Kufanya ufuatiliaji wa shughuli za ulinzi na usalama wa mtoto kwa kata 19 na vijiji 50 ifikapo juni 2018 | Kazi haijafanyika | 4,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 12 | kutoa mafunzo kwa wawezeshaji ngazi kata (6 kwa kila kata) kwa kata 14 kuhusu malezi bora ya watoto ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 7,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 13 | Kuanzisha vikundi 5 vya kijamii vya wazazi ili kutoa elimu kwa wanajamii wenzao kuhusiana na malezo bora ya watoto ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 6,864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 14 | Kuwezesha vikundi 5 vya kijamii vya wazazi ili kuweza kutoa elimu kwa jamii ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 5,426,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 15 | Kutoa mafunzo kwa Walimu walezi na Walimu Wakuu kwa shule 70 jinsi ya kuzuia na kumuhudumia mtoto aliyefanyiwa ukatili ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 20,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 16 | Kuelimisha jamii juu ya ukatili wa kijinsia na ukatili kwa watoto katika siku 16 za kupinga ukatili dhidi ya wanawake duniani ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 1,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 17 | Kuwezesha shughuli za dawati la jinsia ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 18 | Kuendesha mafunzo ya siku 5 kwa mapolisi 15 juu ya miongozo ya utoaji wa huduma katika kushughulikia ukatili kwa wanawake na watoto ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 8,225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 19 | Kuelimisha jamii juu ya ukatili kwa wanawake na watoto siku ya mkesho wa Mwenge ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 20 | Kutoa mafunzo kwa watumishi 38 wa dispensari juu ya kumuhudumia mama na mtoto aliyefanyiwa ukatili ifikapo juni 2018 | Kazi haijafanyika | 8,933,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 21 | Kutoa mafunzo elekezi kwa watoa huduma majumbani jinsi ya kutoa huduma kwa mtoto aliyefanyiwa ukatili ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 13,163,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 22 | Kuwezesha mafunzo ya siku tatu kwa Waratibu Elimu kata na Watendaji wa Vijiji juu ya utambuzi na uandikishaji watoto | Kazi haijafanyika | 43,088,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 23 | Kutoa mafunzo kwa Maafisa wa Elimu, Waratibu wa Walimu Wakuu juu ya Uongozi na utawala wa Elimu | Kazi haijafanyika | 34,495,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| JUMLA KUU | | | 235,804,185 | | | | - | |
| 13.6 MRADI WA LISHE | | | | | | | | |
| 1 | Kuhamasisha jamii juu ya mabadiliko chanya ya tabia ya ulishaji wa watoto wenye umri chini ya miaka 5 ifikapo juni 2018. | Kazi haijafanyika | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |



| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|---|---|---|---------------------|
| 2 | Kuendesha mafunzo kwa wahudumu wa afya 84 kutoka katika vituo 42 vinavyotoa huduma ya afya namna ya kuwatambua na kukusanya taarifa za watoto wenye utapiamulo ifikapo Juni 2018. | Kazi haijafanyika | 19,520,000 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kuendesha mafunzo kwa wanafunzi kutoka shule 30 za msingi na 17 za sekondari juu ya namna ya kuzalisha mbogamboga, matunda na umuhimu wa matumizi ya chumvi yenye madini joto (lodated salts) ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 17,670,000 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kuendesha kampeni ya kuwaelimisha kinamama wajawazito juu ya umuhimu wa matumizi ya vyakula bora (vyenye mlo kamili) katika vijiji vya Kigina, Magarama, Kigaga, Kibuye, Nyakasanda and Kumshwabure ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 25,600,000 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kuwezesha ununuzi wa mbegu za soya kilo 5000 kwa ajiri ya kaya 5000 zilizopo katika vijiji vya Biturana, Busunzu, Kibingo, Kifura, Kumkugwa, Minyinya, Mkabuye, Nyabitaka, Nyarugunga, Nyarugusu, Rusohoko and Twabagondozi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 27,500,000 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kuanzisha ujenzi wa kituo 1 cha Lishe katika Hospitali ya wilaya ya Kibondo ifikapo Juni, 2018. | Kazi haijafanyika | 80,500,000 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kuwezesha ufuatiliaji na usimamizi wa shughuli za lishe wilayani ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 12,814,000 | 0 | 0 | 0 | Fedha haijapokelewa |
| | JUMLA NDOGO | | 235,804,000 | | | | Fedha haijapokelewa |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 13.5. EQUIP -TANZANIA | | | | | | |
| 1 | Kuwezesha mafunzo ya KKK ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 28,274,982 | | | - | Fedha haijapokelewa |
| 2 | Kuwezesha mafunzo ya ushirikiano kati ya shule na jamii ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 43,000,000 | | | - | Fedha haijapokelewa |
| 3 | Kuwezesha mafunzo ya uongozi na mipango ya shule ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 25,000,000 | | | - | Fedha haijapokelewa |
| 4 | Kuwezesha ulipiaji wa gharama za mikataba ya vyuo vya Ualimu vinavyotoa mafunzo | Kazi haijafanyika | 23,000,000 | | | - | Fedha haijapokelewa |
| 5 | Kuwezesha mafunzo ya INSET ifikapo Juni 2017 | Kazi haijafanyika | 7,000,000 | | | - | Fedha haijapokelewa |
| 6 | Kuwezesha mafunzo ya ushirikiano kati ya Shule na Wazazi ifikapo Juni 2018 | Kazi haijafanyika | 6,500,000 | | | - | Fedha haijapokelewa |
| 7 | Kuwezesha mafunzo ya shughuli za kipato cha shule ifikapo juni 2018 | Kazi haijafanyika | 12,500,000 | | | - | Fedha haijapokelewa |
| 8 | Kuwezesha mafunzo ya uongozi na utawala mashuleni | Kazi haijafanyika | 27,000,000 | | | - | Fedha haijapokelewa |


| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 9 | Kuwesha ruzuku kwa Waratibu Elimu Kata ifikapo Juni 2018 | Kazi hajafanyika | 170,000,000 | | | | | | Fedha hajapokelewa |
| JUMLA KUU EQUIP-T | | | 342,274,982 | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------|--|---|-----------------|
| 13.6 MFUKO WA KUPAMBANA NA UKIMWI (THPS) | | | | | | | | | |
| 1 | Kuendesha usimamizi shirikishi na CHMT ifikapo Juni 2017 | Usimizi umefanyika | | 3,690,000 | 3,690,000 | | | 0 | kazi imefanyika |
| 2 | Kuendesha huduma mkoba za CTC ifikapo Juni 2017 | Huduma ya mkoba imetolewa | | 1,040,000 | 1,040,000 | | | | kazi imefanyika |
| 3 | Kuwezsha malipo ya kazi ya ziada ifikapo Juni 2017 | Malipo yamefanyika | | 1,433,633 | 1,425,633 | 8,633 | | 0 | kazi imefanyika |
| 4 | Kuwezsha ukusanyaji wa taarifa vijijini ifikapo Juni 2017mwaka | Taarifa zimekusanywa | | 350,000 | 350,000 | | | | kazi imefanyika |
| 5 | Kuwezsha malipo ya (Mentorship) mafunzo kazini ifikapo Juni 2017 | Mentorship imefanyika | | 2,850,000 | 2,850,000 | | | 0 | kazi imefanyika |
| 6 | Kuwezsha ununuzi wa shajara na kudurufu nyaraka ifikapo Juni 2017 | Shajara imenunuliwa | | 2,327,648 | 2,327,000 | 648 | | 0 | kazi imefanyika |
| 7 | Kuwezsha malipo ya mishahara ya kila mwezi kwa wahudumu 8 ifikapo Juni 2017 | Mishara imelipwa | | 14,269,200 | 14,269,200 | | | 0 | kazi imefanyika |
| JUMLA | | | | 25,960,481 | 25,951,833 | 9,281 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|--|--|
| TASAF | | | | | | | | | |
| 1 | Kuibua Miradi ya ajira za muda kwa walengwa wa kaya Maskini katika vijiji 37 kwa mwaka 2017/2018 | Jumla ya Miradi 74 iliibuliwa katika vijiji 37 na miradi iliyoibuliwa ni Upandaji wa Miti, Uzibaji wa Makorongo, Uchimbaji wa Mabwawa na Uboreshaji wa vyanzo vya Mai | 22,950,000 | 0 | 22,950,000 | | 0 | | |
| 2 | Uhaulishaji wa Fedha Tsh.325,509,000 kwa kaya Maskini kwa mwezi July/August 2017 | Jumla ya kaya 9,711 zililipwa kwa mwezi July/August 2017 | 325,509,000 | 0 | 325,509,000 | | 0 | | |
| 3 | Mafunzo kwa wasimamizi wa Miradi 74 (Local Service Providers) kwa miradi ya ajira za muda iliyoibuliwa kwa mwaka 2017/2018 | Mafunzo ya siku saba yalitolewa wasimamizi 74 na yalifanyika katika chuo cha Maendeleo ya Wananchi. | 15,660,000 | 0 | 15,660,000 | | 0 | | |
| JUMLA | | | 364,119,000 | | 364,119,000 | | 0 | | |









| |
|--|
| |
| |
| |
| |

